Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2016 год

Акционерное общество «Батыс транзит»

Передача и распределение электрической энергии

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий		Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
					план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Передача и распределение электрической энергии	Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Улькe» от воздействия грозовых перенапряжений	Приобретение и монтаж оборудования	штук	40	40	Инвестиционная программа 2015 года со сроком исполнения в 2016 году (01.01.2016 – 31.12.2016 г.)	Прибыль 228 458 тыс тг.	56 704	79 832 тыс. тг.	23 128 тыс. тг.	Проведенные в 2015 году тендеры не состоялись из-за отсутствия заявок потенциальных исполнителей. Причиной такой ситуации явилось резкое удорожание оборудования ввиду перехода на свободно плавающий курс тенге. Была выполнена корректировка сметной стоимости ПСД с получением заключения Госэкспертизы. Объем работ был выполнен в 2016 году.	79 832 тыс. тг.	-	-	-	103% (отношение фактического транзита к утвержденному за 2015 год)	95% (отношение фактического транзита к утвержденному за 2016 год)	-	-	-	-	-	-	Достигнуто снижение потерь	Удовлетворительное
			Корректировка сметной документации рабочего проекта «Повышение грозоупорности ВЛ-500 кВ «Житикара – Улькe»	Комплект ПСД	0	1			0	1 415 тыс. тг.	1 415 тыс. тг.		1 415 тыс. тг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Проведение государственной вневедомственной экспертизы (Госэкспертиза)	Заключение Госэкспертизы	0	1			0	279 тыс. тг.	279 тыс. тг.		279 тыс. тг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2		Установка дополнительно двух шинных разъединителей 220 кВ по перефиксации выключателей (в части разработки ПСД)	Разработка ПСД	Комплект ПСД	1	1			24 100	24 107 тыс. тг.	7 тыс. тг.	Данное мероприятие было завершено в 2016 году по причине того, что Государственная экспертиза проекта была выполнена в 2016 году. При этом учтены расходы на проведение Государственной экспертизы.	24 107 тыс. тг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Проведение государственной вневедомственной экспертизы (Госэкспертиза)	Заключение Госэкспертизы	0	1			0	1 504 тыс. тг.	1 504 тыс. тг.		1 504 тыс. тг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3		Приобретение и замена элементов системы предотвращения взрывов и пожаров SERGI		элемент	3	3	Инвестиционная программа 2016 года	2016 год	7 778 тыс. тг.	12 495 тыс. тг.	4 717 тыс тг.	Удорожание оборудования ввиду перехода на свободно плавающий курс тенге	12 495 тыс тг.	-	-	-			-	-	-	-	-	-			
4		Организация противоаварийного управления для обеспечения надежности технологического присоединения цеха № 4 АЗФ	Выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности противоаварийной автоматики Актюбинского энергоузла	Работа	0	1	Инвестиционная программа 2018 года (Приближение срока)	2016 год	0	43 769	43 769	Приближение срока реализации мероприятия в связи с производственной необходимостью	43 769	-	-	-			-	-	-	-	-	-			