Информация для потребителей субъекта естественной монополии АО "Батыс транзит", оказывающего услуги по передаче и распределению электрической энергии, о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2018 год

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений**	шт.	60	60	85 099	120 000	85 099	120 000	34 901	удорожание в связи с переходом на свободно плавающий курс тенге	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Приобретение и замена элементов системы предотвращения взрывов и пожаров SERGI**	диск Ду150	3	3	9 693	13 000	9 693	13 000	3 307	удорожание в связи с переходом на свободно плавающий курс тенге	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Установка двух дополнительных разъединителей в ячейках ОРУ 220 кВ на ПС "Ульке", приобретение оборудования и выполнение СМР и ПНР по перефиксации выключателей**	работа	1	1	90 000	35 160	90 000	35 160	54 840	удешевление связано с уточнением стоимости СМР проектной организацией	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Организация противоаварийного управления для обеспечения надежности технологического присоединения цеха № 4 АЗФ**	комплект	1	1	103 537	0	103 537	0	-103 537	реализация мероприятия переносится на 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-