Информация субъекта естественной монополии АО "Батыс транзит", оказывающего услуги по передаче и распределению электрической энергии, о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы за 2015 год

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Реконструкция заземляющих устройств опор ВЛ	контур	583	395	59488	40707	59488	40707	18781	Отсутсвие возможности выполнения работ на посевных землях. Договор расторгнут с удержанием пени. Оплата произведена по факту выполненных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Приобретение и установка приборов по определению места КЗ	система	1	1	15731	15731	15731	15731	0		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Приобретение и замена элементов системы предотвращения взрывов и пожаров SERGI	элемент	11	11	7020	6924	7020	6924	96		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретение и замена счетчиков электроэнергии типа Альфа А1800 по программе модернизации АСКУЭ АО "KEGOC"	штук	6	6	1728	1728	1728	1728	0		-	-	-	-	-	-	-	-